

# 週 間 工 程 表

工 事 名：主要地方道新潟中央環状線（北陸自動車道跨道橋）下部工その2工事

受注者 株式会社 皆川組

工 期：平成30年6月14日～平成31年5月31日

現場代理人 堀 伸吾  
監理技術者

凡 例：計画 ■ 実施 ■

月日 工種・作業内容	実 施							予 定						
	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日
	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
P1橋脚		埋戻し 10t×2台廻		足場組立	足場組立	柱 鉄筋組立		柱 鉄筋組立	柱 鉄筋組立				柱 型枠組立	
		中止		■										
P2橋脚	埋戻し 10t×2台廻	足場組立	足場組立	柱 鉄筋組立	柱 鉄筋組立	柱 鉄筋組立				柱 型枠組立	柱 型枠組立	柱 型枠組立		
	中止	■	■	■										
立会・検査									15:00 配筋検査					
行事予定					14:00 週間工程 西土第4号							14:00 週間工程 西土第5号		
その他														